

新本牧ふ頭建設事業の総事業費と投資実績・財源内訳と進捗状況

(1) 第1期地区

ア 総事業費と財源内訳

(単位:億円)

総事業費	財源		
	国	市	東海旅客鉄道株式会社
900	100	200	600

イ 投資実績

令和元年度決算 16.8億円
 令和2年度決算 166.6億円
 令和3年度決算 186.0億円
 令和4年度決算 70.2億円

ウ 進捗状況

護岸本体となるケーソンの据付、裏込め工事等を実施中

(2) 第2期地区

ア 総事業費

2,300億円(国の新規事業採択時評価より)

イ 投資実績

令和元年度決算(本市負担金) 3.3億円
 令和2年度決算(本市負担金) 42.8億円
 令和3年度決算(本市負担金) 61.0億円
 令和4年度決算(本市負担金) 66.0億円

ウ 進捗状況

護岸や岸壁の基礎工事や、本体となるケーソン製作等を実施中