

道路改良事業(旧 駅まで15分道路整備事業)の整備計画と実績

事業名		平成29年度まで						計	合計
			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度		
道路改良事業 (旧 駅まで15分道路整備事業)	整備計画	72.9km	0.3km	0.5km	0.9km	0.4km	1.0km	3.1km	76.0km
	実績	67.9km	0.3km	0.1km	0.9km	0.3km	1.1km	2.7km	70.6km

※ 駅まで15分道路整備事業は、平成25年度より道路改良事業と名称を変更しています。