

3環状10放射道路の整備状況について

令和5年3月31日

	路線番号	路線名	計画延長(m)	整備済延長(m)	整備率(%)
環 状 線	3-1-1	環状2号線	24,500	24,500	100.0%
		(森支線)	1,220	1,220	100.0%
	3-3-11	環状3号線	28,280	18,420	65.1%
	3-4-3	環状4号線	36,550	30,330	83.0%
	小 計	3路線	89,330	73,250	82.0%
放 射 線	3-2-1	横浜藤沢線	7,330	1,170	16.0%
	3-2-2	羽沢池辺線	5,050	440	8.7%
	3-3-3	山下長津田線	19,820	15,340	77.4%
	3-3-5	横浜鎌倉線	12,640	12,640	100.0%
	3-3-16	桂町戸塚遠藤線	10,240	4,000	39.1%
	3-3-19	横浜伊勢原線	5,550	5,550	100.0%
	3-3-25	日吉元石川線	11,710	11,710	100.0%
	3-3-32	横浜上麻生線	16,080	15,150	94.2%
	3-4-2	横浜逗子線	11,320	8,400	74.2%
	3-4-10	権太坂和泉線	9,580	5,400	56.4%
		小 計	10路線	109,320	79,800
合 計		13路線	198,650	153,050	77.0%